

Checkliste vor Inbetriebnahme

NUOS Extra Warmwasser-Wärmepumpe

Seite 1 von 2

Bitte senden Sie uns dieses Formular vor der Inbetriebnahme ausgefüllt retour an: info@domotec.ch

Lieferschein Nr. Serie Nr.

Anlage-Adresse

Name/Objekt

Strasse

Ort

Ansprechperson

Telefon

Installations-Firma

Kunden Nr.

Firma

Strasse

Ort

Sachbearbeiter

Telefon / E-Mail /

Inbetriebnahme-Firma

Domotec AG
Lindengutstrasse 16
4663 Aarburg
062 787 87 87

Art der Warmwasserbereitung

monovalent bivalent mit -> Oel, Gas, Solar Photovoltaik

Aufstellungsort

im Freien Einstellhalle Technikraum

Rauminhalt bei Innenaufstellung: m³

Checkpunkte

- ja nein Die Ladeleitungen und das Heizregister im Wassererwärmer sind gespült, mit Wasser gefüllt und entlüftet.
- ja nein Der Fülldruck in den Ladeleitungen beträgt 1.2 bar. Ist der Höhenunterschied zwischen Wärmepumpe und Wassererwärmer mehr als 2m, ist die Differenz von 0.1 bar/m Höhe zusätzlich zu berücksichtigen.
- ja nein Die Ladeleitungen sind mit einem Frostschutz-Wassergemisch gefüllt. (zu empfehlen bei Sperrzeiten des EVU und/oder bei extremer Kälte-Exposition der Wärmepumpe und der Ladeleitungen)
- ja nein Gibt es Sperrzeiten des EVU? Wenn ja, Anzahl Std. pro Tag

Checkliste vor Inbetriebnahme

NUOS Extra Warmwasser-Wärmepumpe

Seite 2 von 2

- ja nein Die Einbindung der Wärmepumpe in das Warmwassersystem entspricht dem Prinzipschema gemäss Bedienungsanleitung oder dem mitgelieferten Spezialschema.
- ja nein Alle elektrischen Komponenten sind gemäss Elektroschema dauerhaft angeschlossen (bei provisorischer Ausführung wird jegliche Haftung und Garantie abgelehnt). Das Rechtsdrehfeld wurde kontrolliert.
- ja nein Die nötigen Mindestabstände sind eingehalten. Der freie Luftstrom ist gewährleistet.
- ja nein Das anfallende Kondensat kann ungehindert in ein ausreichend dimensioniertes Sickerbett abfließen. Bei Installation einer Kondensatwanne ist der Ablauf über einen Sifon in einen frostsicheren Ablauf geführt.

Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme

Um Ihnen und uns unnötigen Aufwand zu ersparen bitten wir Sie, vor dem Abruf für die Inbetriebsetzung der NUOS Extra Warmwasser-Wärmepumpe die oben aufgeführten Punkte zu prüfen.

Bitte beachten Sie, dass wir unseren Aufwand separat verrechnen müssen, sollte eine Inbetriebnahme aufgrund nicht erfüllter Punkte gemäss dieser Checkliste nicht möglich sein oder daraus resultierend Zusatzaufwand entstehen.

Der Auftraggeber bestätigt, dass bauseits alle zur Inbetriebnahme erforderlichen Vorarbeiten ausgeführt, überprüft und abgeschlossen sind.

Bei der Inbetriebnahme muss jeweils eine verantwortliche Person der Sanitär- sowie der Elektroinstallationsfirma anwesend sein.

Durch die Inbetriebnahme der installierten NUOS Extra Warmwasser-Wärmepumpe wird keine Haftung für die ordnungsgemässe Planung, Dimensionierung und Ausführung der Gesamtanlage übernommen.

Es können nur komplett fertig installierte Anlagen in Betrieb genommen werden.

Wunschtermin für die Inbetriebnahme: mind. 5 Tage zum Voraus mitteilen

Alternativtermin:

Ort / Datum:

Unterschrift des Auftraggebers:

Bemerkungen